

## Rapportage 2017 De Kop Werkt!

Nummer project	: 217 - 218
Naam project	: Bepalen geluidsruimte, inclusief maatregelen
Jaar start project	: 2017
Bestuurlijk opdrachtgever	: wethouder Kees Visser
Projectleider	: Remko Houtkamp en Aukje Brouwer
Boekjaar	: 2018
Totale raming DKW!	: € 800.000
t/m Jaarprogramma 2018	: € 180.000

### A. Inhoudelijke rapportage

#### 1. Doelstelling algemeen

*Het algemene doel van het project is verdere havenontwikkeling mogelijk maken zodat er ruimte ontstaat voor bedrijven om zich te vestigen en zo aan de stijging van het Bruto Regionaal Product en het aantal arbeidsplaatsen bij te dragen. De uitbreiding van de planologische geluidsruimte is hiervoor randvoorwaardelijk.*

#### Planning 2017 volgens de doelstelling

*2017 betreft de onderzoeksfase. Het onderzoek zal in 2018 worden afgerond en uitmonden in een concreet akoestisch advies. Naar verwachting zal dat leiden tot benodigde investeringen om de ruimte te kunnen herverdelen.*

#### Wordt het beoogde doel van het project voor het jaarprogramma 2018 behaald?

Nee, het onderzoek is in de eerste fase afgerond, echter om een akoestisch advies uit te kunnen brengen is ook informatie van defensie en Marine nodig. Zij verwachten deze informatie in 2019 te kunnen geven. Geluid is een van de onderzoeken waarop de uitkomsten van de verkenning Paleiskade - Harssens 1 moet worden gebaseerd. Naar verwachting zal er dan basis zijn voor het uitbrengen van een advies en plan van aanpak omtrent geluid.

#### Wordt de beoogde planning voor 2018 behaald?

Op het gebied van onderzoek: ja

Akoestisch advies: nee

#### 2. Geef een beknopte beschrijving van de tot nu toe verrichte werkzaamheden/activiteiten.

1. De Port of Den Helder heeft in de eerste helft van 2018 het onderzoek afgerond.
2. De Marine en defensie zijn in 2018 met hun deel van het onderzoek begonnen
3. De gemeente Den Helder heeft in het tweede kwartaal van 2018 een verkenning en probleemanalyse gemaakt.
4. De gemeente Den Helder heeft in het tweede kwartaal van 2018 een projectleider aangesteld
5. Geluidsruimte maakt deel uit van de verkenningen m.b.t. de ontwikkeling van Harssens die op 1 september zijn aangevangen. Naar verwachting zal een groot deel van de resultaten het geluid van de hele haven van Den Helder betreffen.

### 3. Burgerparticipatie/ overheidsparticipatie

Dit project wordt in samenwerking met RUD, PoDH, Koninklijke Marine, lokale bedrijven en het ministerie van I&M uitgevoerd. Studie naar geluidseffecten en maatregelen wordt daarnaast ook in overleg met omwonenden gedaan.

### 4. Communicatie

*Als alle gegevens, inclusief die van defensie en Marine in zicht zijn en er overzicht is over probleemstelling en aanpak, wordt er tbv belanghebbenden een communicatieplan opgesteld.*

### 5. Duurzaamheid

*Geluid is van invloed op de leefbaarheid van de omgeving en een duurzaam milieu. Dit project draagt bij aan een duurzame economie en samenleving door uitbreiding van havenactiviteiten mogelijk te maken zonder overlast voor omwonenden te veroorzaken. Hiernaast is een beheersing en mitigatie van geluidsoverlast van meerwaarde voor de ecologie, bijvoorbeeld voor broedvogels. Doordat het economische groep mogelijk maakt en tegelijkertijd de omgeving voor zowel mens als dier verbetert is dit project bij uitstek gericht op duurzaamheid, in de zin dat dit een houdbare balans tussen economie, ecologie en maatschappij nastreeft.*

Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van het te ontwikkelen plan van aanpak

## B. Opgave van kosten tot en met projectjaar

	Begroot (€)	Werkelijk (€)
<b>Totale kosten project Ten laste van DKW!</b>	<b>180.000</b>	<b>80.604</b>
<b>Eigen bijdrage gemeente Overige ontvangsten</b>		

## C. Financiële verantwoording tot en met projectjaar

- Geef een overzicht van de **werkelijke kosten** van het project in vergelijking met de begrote kosten zoals opgenomen in het *format jaarprogramma 2017*.  
Afwijkingen ten opzichte van de begroting bij C2 toelichten.

Kostenpost	Begroot (€)	Werkelijk (€)
<b>Onderzoek PoDH</b>	<b>PM</b>	<b>30.604</b>
<b>Advies en begeleiding gem</b>	<b>PM</b>	<b>50.000</b>
<b>Totale kosten</b>		<b>80.604</b>

- Toelichting/onderbouwing bij **afwijkingen** van de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting.

Omdat onder andere de gegevens van defensie/ marine nog niet bekend zijn is de afronding van het plan van aanpak en de uitvoering daarvan opgeschoven naar 2019

3. Geef een overzicht van de verleende/ontvangen subsidies en bijdragen ten behoeve van dit project. Geef ook de naam van de betreffende co-financiers.  
(indien van toepassing)

Naam	Bedrag (€)	vast bedrag of percentage?	Al uitbetaald (€)
<b>Totale financiering</b>			

**D. Benodigde middelen 2019**  
(indien van toepassing)

1. Geef een beschrijving van de wijziging in de activiteiten van het project in het jaar 2019.

In 2019 wordt het project afgerond met een door partijen gedragen advies en plan van aanpak. Naar verwachting zal in de omgevingswet gezocht worden naar oplossingen voor de geluidsproblematiek. In het uiterste geval zal vanuit de handhavende rol van de gemeente een geluidsreductieplan worden opgesteld.

2. Opgave projectgelden die aangevraagd worden voor het jaarprogramma 2019.

Voor 2019 worden voorsnog geen extra budgetten aangevraagd. De planning en omvang van de inzet van de budgetten is afhankelijk van de uitkomsten van diverse onderzoeken, waarvan de uitkomsten in de eerste helft van 2019 bekend zullen zijn.

*Rapportage geschreven door Aukje Brouwer, gemeente Den Helder*

*Datum 3 september 2018*